

危險性設備檢查不合格案例

不合格項目	高度檢知桿
設備種類	<input type="checkbox"/> 鍋爐 <input type="checkbox"/> 第一種壓力容器 <input type="checkbox"/> 高壓氣體特定設備 <input checked="" type="checkbox"/> 高壓氣體容器
檢查種類	<input type="checkbox"/> 熔接 <input type="checkbox"/> 構造 <input type="checkbox"/> 重新 <input type="checkbox"/> 竣工 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 變更 <input type="checkbox"/> 既有
法規依據	高壓氣體勞工安全規則

1. 缺陷概述:

裝設之高度檢知桿並無檢知之功能，不符規定。

(僅以鐵條鎖固於腳架上)



2. 改善及預防

改善建議:應裝設具可撓性之高度檢知桿且應高於容器 10cm 以上

預防方法:略