

危險性設備檢查不合格案例

不合格項目	設備保溫層下腐蝕
設備種類	<input type="checkbox"/> 鍋爐 <input checked="" type="checkbox"/> 第一種壓力容器 <input type="checkbox"/> 高壓氣體特定設備 <input type="checkbox"/> 高壓氣體容器
檢查種類	<input type="checkbox"/> 熔接 <input type="checkbox"/> 構造 <input type="checkbox"/> 重新 <input type="checkbox"/> 竣工 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 變更 <input type="checkbox"/> 既有
法規依據	CNS9788

1. 缺陷概述:



保溫層下螺帽嚴重腐蝕及凸緣裂縫

2. 改善建議:平時應落實自動檢查,隨時注意保溫材料完整無破損,避免雨水滲入保溫層而造成設備腐蝕。