

危險性設備檢查不合格案例

不合格項目	未裝設壓力表
設備種類	<input type="checkbox"/> 鍋爐 <input type="checkbox"/> 第一種壓力容器 <input checked="" type="checkbox"/> 高壓氣體特定設備 <input type="checkbox"/> 高壓氣體容器
檢查種類	<input type="checkbox"/> 熔接 <input type="checkbox"/> 構造 <input type="checkbox"/> 重新 <input checked="" type="checkbox"/> 竣工 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 變更 <input type="checkbox"/> 既有
法規依據	鍋爐及壓力容器安全規則、危險性機械及設備安全檢查規則

1. 缺陷概述: 設備未裝設壓力表



2. 改善建議: 應於氣體流通適當位置裝設壓力表