

不合格項目 ◀ 緊急遮斷裝置失效 ◀

設備種類 ◀  鍋爐  第一種壓力容器 ◀  
 高壓氣體特定設備  高壓氣體容器 ◀

檢查種類 ◀  熔接  構造  重新  竣工  定期  變更  既有 ◀

法規依據 ◀ 高壓氣體勞工安全規則 ◀

1. 缺陷概述: 緊急遮斷裝置現場測試功能失效, 無法作動. ◀



2. 改善及預防建議: ◀

A. 應配合定期自動檢查, 實施保養及作動測試 ◀

B. 更換新品 ◀