

危險性設備檢查不合格案例

| | |
|---|--|
| 不合格項目 | 鍋爐腐蝕殘餘厚度強度不足 |
| 設備種類 | <input checked="" type="checkbox"/> 鍋爐 <input type="checkbox"/> 第一種壓力容器 <input type="checkbox"/> 高壓氣體特定設備 <input type="checkbox"/> 高壓氣體容器 |
| 檢查種類 | <input type="checkbox"/> 熔接 <input type="checkbox"/> 構造 <input type="checkbox"/> 重新 <input type="checkbox"/> 竣工 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 變更 <input type="checkbox"/> 既有 |
| 法規依據 | CNS2139、安檢則 |
| <p>1. 缺陷概述:水管式鍋爐下水鼓端板與胴體焊道腐蝕，量測殘餘厚度為 5.88mm，經計算強度不足</p> | |
|  | |