

危險性設備檢查不合格案例

不合格項目	加氣站液化石油氣儲槽溫度指示計損壞
設備種類	<input type="checkbox"/> 鍋爐 <input type="checkbox"/> 第一種壓力容器 <input checked="" type="checkbox"/> 高壓氣體特定設備 <input type="checkbox"/> 高壓氣體容器
檢查種類	<input type="checkbox"/> 熔接 <input type="checkbox"/> 構造 <input type="checkbox"/> 重新 <input type="checkbox"/> 竣工 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 變更 <input type="checkbox"/> 既有
法規依據	CNS12857

1. 缺陷概述:溫度指示計指示溫度超出正常指示溫度範圍



2. 改善及預防

改善建議:更換新品

預防方法:應加強自動檢查教育及執行