

危險性設備檢查不合格案例

不合格項目	安全閥之釋放管開口部位置
設備種類	<input type="checkbox"/> 鍋爐 <input type="checkbox"/> 第一種壓力容器 <input checked="" type="checkbox"/> 高壓氣體特定設備 <input type="checkbox"/> 高壓氣體容器
檢查種類	<input type="checkbox"/> 熔接 <input type="checkbox"/> 構造 <input type="checkbox"/> 重新 <input checked="" type="checkbox"/> 竣工 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 變更 <input type="checkbox"/> 既有
法規依據	高壓氣體勞工安全規則第四十九條

1. 缺陷概述:

高壓氣體特定設備(氧氣)安全閥之釋放管開口部之位置，未依高壓氣體勞工安全規則第四十九條之規定，置於高過鄰近建築物或工作物之高度，且其四周應無著火源等之安全位置。



2. 改善及預防改善建議:

依規定加高過鄰近建築物或工作物高度之排放管，且其四周應無著火源等之安全位置。