

危險性設備檢查不合格案例

不合格項目	鍋爐未依規定安裝於專用建築物（鍋爐房）內或以障壁分隔之場所
設備種類	<input checked="" type="checkbox"/> 鍋爐 <input type="checkbox"/> 第一種壓力容器 <input type="checkbox"/> 高壓氣體特定設備 <input type="checkbox"/> 高壓氣體容器
檢查種類	<input type="checkbox"/> 熔接 <input type="checkbox"/> 構造 <input type="checkbox"/> 重新 <input checked="" type="checkbox"/> 竣工 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 變更 <input type="checkbox"/> 既有
法規依據	鍋爐及壓力容器安全規則

1. 缺陷概述：

未依規定，將鍋爐安裝於專用建築物（鍋爐房）內或安裝於建築物內以障壁分隔之場所



2. 改善建議：應依鍋爐及壓力容器安全規則第 8 條鍋爐房之規定，將鍋爐安裝於專用建築物內或安裝於建築物內以障壁分隔之場所