

危險性設備檢查不合格案例

不合格項目	鍋爐水位計上、下側未裝設停止閥或旋塞
設備種類	<input checked="" type="checkbox"/> 鍋爐 <input type="checkbox"/> 第一種壓力容器 <input type="checkbox"/> 高壓氣體特定設備 <input type="checkbox"/> 高壓氣體容器
檢查種類	<input type="checkbox"/> 熔接 <input type="checkbox"/> 構造 <input type="checkbox"/> 重新 <input checked="" type="checkbox"/> 竣工 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 變更 <input type="checkbox"/> 既有
法規依據	陸用鋼製鍋爐國家標準 CNS2139. 16.2

1. 缺陷概述: 水位計上、下側未裝設停止閥或旋塞



2. 改善建議: 應依「陸用鋼製鍋爐國家標準 CNS2139. 16.2」裝設停止閥或旋塞。