

## 危險性設備檢查不合格案例

不合格項目	水管積垢造成過熱變形
設備種類	<input checked="" type="checkbox"/> 鍋爐 <input type="checkbox"/> 第一種壓力容器 <input type="checkbox"/> 高壓氣體特定設備 <input type="checkbox"/> 高壓氣體容器
檢查種類	<input type="checkbox"/> 熔接 <input type="checkbox"/> 構造 <input type="checkbox"/> 重新 <input type="checkbox"/> 竣工 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 變更 <input type="checkbox"/> 既有
法規依據	危險性機械及設備安全檢查規則

### 1. 缺陷概述



水管水垢沉積阻塞影響爐水傳熱對流。



造成水管過熱變形與破管

### 2. 改善建議：

1. 鍋爐應設置水處理裝置及定期檢測水質確認符合標準。
2. 每天應定時實施鍋爐水排放以避免水垢沉積而影響操作安全。