

危險性設備檢查不合格案例

不合格項目	高壓氣體容器於耐壓試驗時破裂
設備種類	<input type="checkbox"/> 鍋爐 <input type="checkbox"/> 第一種壓力容器 <input type="checkbox"/> 高壓氣體特定設備 <input checked="" type="checkbox"/> 高壓氣體容器
檢查種類	<input type="checkbox"/> 熔接 <input type="checkbox"/> 構造 <input checked="" type="checkbox"/> 重新 <input type="checkbox"/> 竣工 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 變更 <input type="checkbox"/> 既有
法規依據	CNS9788、危險性機械及設備安全檢查規則

1. 缺陷概述: 高壓氣體容器於耐壓試驗時沿縱軸向破裂



2. 改善及預防: A. 容器除外部定期除銹上漆外, 內部亦應清潔整理避免銹蝕產生。

B. 建議使用單位自行管理訂定合理使用年限, 汰除老舊設備。